



Protokół wygrzewania podkładu grzewczego

Dane obiektu

Investor:
Kierownik budowy
Instalator ogrzewania
Nazwa i rodzaj obiektu (dom jednorodzinny, mieszkanie, inne).....
Adres obiektu:
Nazwa pomieszczenia (dotyczy jednego pomieszczenia)

Dane podkładu podłogowego

Rodzaj podkładu - cementowy anhydrytowy, inny:
Rodzaj ogrzewania - wodne, elektryczne, inne:
Data wykonania podkładu:

Nazwa producenta/wykonawcy podkładu podłogowego	Nazwa i grubość podkładu podłogowego [mm]
Data wykonania podkładu podłogowego	Warstwa podkładu nad przewodami grzewczymi [mm]
	Min. Max

Cykl wygrzewania:

Data rozpoczęcia procesu wygrzewania:
Data zakończenia procesu wygrzewania:

Dzień, data	Temperatura systemu ogrzewania	Temperatura zewnętrzna	Uwagi	Podpis
1,	rozgrzanie do +20 °C			
2,	rozgrzanie do +30 °C			
3,	rozgrzanie do +40 °C			
4,	rozgrzanie do +50 °C			
5 - 15,	praca z maksymalną temperaturą			
16,	system schłodzono do +40 °C			
17,	system schłodzono do +30 °C			
18,	system schłodzono do +20 °C			
19 - 23 ,	system wyłączony			
24,	rozgrzanie do +20 °C			
25,	rozgrzanie do +30 °C			
26,	rozgrzanie do +40 °C			
27,	rozgrzanie do +50 °C			
28,	system schłodzono do +40 °C			
29,	system schłodzono do +30 °C			
30,	system schłodzono do +20 °C			
31,	pomiar wilgotności podkładu			

Uwaga!

Wygrzewanie należy przeprowadzić z najwyższą starannością. Awaryjne zaniechania lub nieprawidłowe przeprowadzenie cyklu wygrzewania mogą spowodować uszkodzenia posadzki oraz podłoża, za które wykonawca posadzki nie odpowiada. Po wykonaniu posadzki temperaturę systemu ogrzewania podłogowego należy podnosić stopniowo.

Instalator ogrzewania

Kierownik budowy

Investor

.....
(data, czytelny podpis)

.....
(data, czytelny podpis)

.....
(data, czytelny podpis)